



## รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก

อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักปลัด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเภอเพ็ญ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                     | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านสายบ้านนางวล ตา ชูโพธิ์ - บ้านนางเทียบ หมู่ ๕   |                    |                      | /                  | ๒๐๐,๐๐๐                 | ๐.๐๐                | ๒๐๐,๐๐๐         |          |
| ๒   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายแสนนก-อ่างเก็บน้ำโป่งกระบาน หมู่ ๑๔         | /                  |                      |                    | ๑๐๐,๐๐๐                 | ๙๘,๐๐๐              | ๒,๐๐๐           |          |
| ๓   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายหน้าวัดติลาทอง -บ้านนางสุใจ แก้วไสย์ หมู่ ๖ |                    |                      | /                  | ๒๐๐,๐๐๐                 | ๐.๐๐                | ๒๐๐,๐๐๐         |          |
| ๔   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายบ้านนางฝาง-บ้านนายธีรพร บัวสอน หมู่ ๑๔       | /                  |                      |                    | ๑๐๐,๐๐๐                 | ๙๘,๐๐๐              | ๒,๐๐๐           |          |
| ๕   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดหนองไม้แก่น-ไร่นายเสริมสุนา หมู่ ๑๓                    |                    |                      | /                  | ๒๐๐,๐๐๐                 | ๐.๐๐                | ๒๐๐,๐๐๐         |          |
| ๖   | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านโคกชาติ หมู่ ๙ สายประปาหมู่บ้าน-ไร่นายหนูพัด     |                    |                      | /                  | ๒๐๐,๐๐๐                 | ๐.๐๐                | ๒๐๐,๐๐๐         |          |
| ๗   | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านใหม่ชัยมงคลหมู่ ๑๐ สายหน้าวัด-บ้านนายสิงห์       |                    |                      | /                  | ๒๐๐,๐๐๐                 | ๐.๐๐                | ๒๐๐,๐๐๐         |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๘   | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ช่วงหน้าศพด.บ้านซันมงคล - หน้าวัดซันมงคล หมู่ที่ ๘ |                    |                      | /                  | ๒๐๐,๐๐๐                 | ๐.๐๐                | ๒๐๐,๐๐๐         |          |
| ๙   | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ ๑    | /                  |                      |                    | ๒๕๐,๐๐๐                 | ๒๔๗,๐๐๐             | ๓,๐๐๐           |          |
| ๑๐  | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ ๑๕   | /                  |                      |                    | ๒๕๐,๐๐๐                 | ๒๔๖,๐๐๐             | ๔,๐๐๐           |          |
| ๑๑  | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ ๒    | /                  |                      |                    | ๒๕๐,๐๐๐                 | ๒๔๗,๐๐๐             | ๓,๐๐๐           |          |
| ๑๒  | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ ๓    | /                  |                      |                    | ๒๕๐,๐๐๐                 | ๒๔๙,๐๐๐             | ๑,๐๐๐           |          |
| ๑๓  | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ ๔    | /                  |                      |                    | ๒๕๐,๐๐๐                 | ๒๔๖,๐๐๐             | ๔,๐๐๐           |          |
| ๑๔  | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ ๗    | /                  |                      |                    | ๒๕๐,๐๐๐                 | ๒๔๖,๐๐๐             | ๔,๐๐๐           |          |
| ๑๕  | โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑๒                                                          |                    |                      | /                  | ๒๐๐,๐๐๐                 | ๐.๐๐                | ๒๐๐,๐๐๐         |          |

๑.๒ แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                         | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ | /                  |                      |                    | ๒๐๐,๐๐๐                 | ๑๙๘,๐๐๐             | ๒,๐๐๐           |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการบ่มเพาะผู้นำชุมชน                                         |                    |                      | /                  | ๑๐๐,๐๐๐                 | ๐.๐๐                | ๑๐๐,๐๐๐         |          |
| ๒   | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนผู้สูงอายุ | /                  |                      |                    | ๒๐๐,๐๐๐                 | ๑๙๑,๘๔๐             | ๘,๑๖๐           |          |
| ๓   | โครงการอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล                      |                    |                      | /                  | ๑๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๑๐,๐๐๐          |          |

## ๒.๒ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                      | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                      | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |
| ๒   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          |                    | /                    |                    | ๒,๔๑๙,๔๐๐               | ๑,๒๐๔,๗๔๘           | ๑,๒๑๔,๖๕๒       |          |
| ๓   | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. |                    | /                    |                    | ๕,๙๔๐,๐๐๐               | ๒,๙๐๔,๕๘๐           | ๓,๐๓๕,๔๒๐       |          |

## ๒.๓ แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                            | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตร    |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |
| ๑   | โครงการอบรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | /                  |                      |                    | ๑๐,๐๐๐                  | ๘,๒๕๐               | ๑,๗๕๐           |          |

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก                                                                          |                    |                      | /                  | ๑๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๑๐,๐๐๐          |          |
| ๒   | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ                                                                                 |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |
| ๓   | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า                                                                 |                    |                      | /                  | ๑๖๐,๐๐๐                 | ๐.๐๐                | ๑๖๐,๐๐๐         |          |
| ๔   | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านคลองผักหวานหมู่ที่ ๑๔         |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |
| ๕   | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็กของพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านโป่งนกสามัคคี หมู่ที่ ๑๕ |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |
| ๖   | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็กของพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ ๑๓   |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |
| ๗   | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็กของพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านโคกชาติ หมู่ที่ ๙        |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                      | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๘   | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านซับสนคล หมู่ที่ ๘          |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |
| ๙   | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านโป่งขุนเพชร หมู่ที่ ๓      |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |
| ๑๐  | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ ๑๐     |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |
| ๑๑  | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านใหม่สุขประเสริฐ หมู่ที่ ๑๒ |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |
| ๑๒  | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านคลองรวก หมู่ที่ ๑๑         |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |
| ๑๓  | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๗           |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                              | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑๔  | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านบึงเวียน หมู่ที่ ๔ |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |
| ๑๕  | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านโป่งนก หมู่ที่ ๑   |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |
| ๑๖  | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านศิลาทอง หมู่ที่ ๖  |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |
| ๑๗  | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านสะพานยาว หมู่ที่ ๕ |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |
| ๑๘  | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๒ |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |
| ๑๙  | โครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก                                                                         |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |

๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                             | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                             | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส |                    | /                    |                    | ๓๐,๐๐๐                  | ๖,๐๐๐               | ๒๔,๐๐๐          |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                            | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนตำบลโป่งนก |                    |                      | /                  | ๑๐๐,๐๐๐                 | ๐.๐๐                | ๑๐๐,๐๐๐         |          |
| ๒   | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กเกมส์            |                    |                      | /                  | ๓๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๓๐,๐๐๐          |          |
| ๓   | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์         | /                  |                      |                    | ๕๐,๐๐๐                  | ๔๗,๑๐๐              | ๒,๙๐๐           |          |
| ๔   | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลยาเสพติด      | /                  |                      |                    | ๒๐๐,๐๐๐                 | ๒๐๐,๐๐๐             | ๐.๐๐            |          |
| ๕   | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                     |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๐.๐๐            |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                       | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                       | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๖   | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา              |                    |                      | /                  | ๑๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๑๐,๐๐๐          |          |
| ๗   | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น |                    |                      | /                  | ๑๐๐,๐๐๐                 | ๐.๐๐                | ๐.๐๐            |          |
| ๘   | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น           |                    |                      | /                  | ๓๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๓๐,๐๐๐          |          |
| ๙   | โครงการจัดงานพ่อพญาแลและงานของดีอำเภอเทพสถิต          |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |
| ๑๐  | โครงการส่งเสริมการจัดงานท่องเที่ยวดอกกระเจียว         |                    |                      | /                  | ๕๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๕๐,๐๐๐          |          |

### ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                      | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                      | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการป้องกันการจัดตั้งครกในวัยรุ่น                                                 |                    |                      | /                  | ๑๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๑๐,๐๐๐          |          |
| ๒   | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                  |                    |                      | /                  | ๕๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๕๐,๐๐๐          |          |
| ๓   | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเทพสถิต (ศป.ปส.อ.เทพสถิต) | /                  |                      |                    | ๕๐,๐๐๐                  | ๕๐,๐๐๐              | ๐.๐๐            |          |

๓.๓ แผนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                            | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน                        | /                  |                      |                    | ๑๐,๐๐๐                  | ๙,๙๐๐               | ๑๐๐             |          |
| ๒   | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในตำบลโป่งนก            |                    |                      | /                  | ๑๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๑๐,๐๐๐          |          |
| ๓   | โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล |                    |                      | /                  | ๑๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๑๐,๐๐๐          |          |
| ๔   | โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.                                  | /                  |                      |                    | ๒๐๐,๐๐๐                 | ๒๐๐,๐๐๐             | ๐.๐๐            |          |
| ๕   | โครงการพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.โป่งนก             | /                  |                      |                    | ๕๐,๐๐๐                  | ๔๘,๙๖๐              | ๑,๐๔๐           |          |
| ๖   | โครงการวัน อปพร.                                           |                    |                      | /                  | ๑๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๑๐,๐๐๐          |          |
| ๗   | โครงการอบรมซ่อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย                   | /                  |                      |                    | ๑๐,๐๐๐                  | ๙,๙๐๐               | ๑๐๐             |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                             | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                             | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญและงานรัฐพิธี                      |                    |                      | /                  | ๓๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๓๐,๐๐๐          |          |
| ๒   | โครงการตามนโยบายของรัฐ                                      |                    |                      | /                  | ๓๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๓๐,๐๐๐          |          |
| ๓   | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ |                    |                      | /                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๒๐,๐๐๐          |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                        | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                        | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๔   | โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต                                    |                    |                      | /                  | ๑๕,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๑๕,๐๐๐          |          |
| ๕   | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเทพสถิต | /                  |                      |                    | ๓๐,๐๐๐                  | ๓๐,๐๐๐              | ๐.๐๐            |          |
| ๖   | โครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภเทพสถิต                                                        | /                  |                      |                    | ๑๕,๐๐๐                  | ๑๕,๐๐๐              | ๐.๐๐            |          |

### ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### ๕.๑ แผนงานคณะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                      | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                      | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการ Big Clenning Day                             |                    | /                    |                    | ๕,๐๐๐                   | ๐.๐๐                | ๕,๐๐๐           |          |
| ๒   | โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางร่วมสร้างชุมชนปลอดขยะ |                    |                      | /                  | ๑๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๑๐,๐๐๐          |          |
| ๓   | โครงการส่งเสริมธนาคารขยะชุมชน                        |                    |                      | /                  | ๑๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๑๐,๐๐๐          |          |
| ๔   | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.รักษ์โลก)       |                    |                      | /                  | ๑๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๑๐,๐๐๐          |          |

#### ๕.๒ แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                           | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                           | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| ๑   | โครงการอบรมอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชประจำถิ่น |                    |                      | /                  | ๓๐,๐๐๐                  | ๐.๐๐                | ๓๐,๐๐๐          |          |

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

แผนงานการประชาสัมพันธ์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                       | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
|     |                                                                                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ |          |
| ๑   | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ<br>ละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล | /                      |                          |                        | ๔๕,๐๐๐                      | ๔๕,๐๐๐                  | ๐.๐๐                |          |

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                 | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
|     |                                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ |          |
| ๑   | เครื่องพ่นหมอกควันสเปรย์ไธลที่ใช้ในงานสาธารณสุข | /                      |                          |                        | ๙๘,๐๐๐                      | ๙๘,๐๐๐                  | ๐.๐๐                |          |