

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเภอ เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายบ้านนาย แลง กองอาสา - บ้านนาย สมพงษ์ (ช่วง3) หมู่ 7	✓			200,000.00	199,500	500	8 ม.ค.67	21 ก.พ. 67	
2	โครงการพัฒนาระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ 2			✓	50,000.00	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสภาพ พื้นที่ไม่ เอื้ออำนวย
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายตะวันออก วัด-โรงเรียนบ้านสะพานยาว หมู่ 5	✓			200,000.00	199,500	500	18 ธ.ค.66	1 ก.พ. 67	

4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายบ้านนาย อำพร-หน้าวัดศิลาทอง หมู่ 6	✓			200,000.00	199,800	200	8 ธ.ค. 66	22 ม.ค. 67	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตรสายโป่งนก - ไร่นายทองแดงแก้วพิมพ์			✓	101,000.00	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสภาพ พื้นที่ไม่ เอื้ออำนวย
6	โครงการพัฒนาระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ 12	✓			200,000.00	199,000	1000	14 มี.ค. 67	14 พ.ค. 67	
7	โครงการก่อสร้างถนนยกทรง พุนดินถนนเพื่อการเกษตร สายหัวฝาย(ป่าชุมชน) - สะพานหิน หมู่ 11	✓			200,000.00	199,700	300	18 ธ.ค. 67	17 ม.ค. 67	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาย เข็ม สุธรรม - ไร่นายอ้วน หมู่ 13	✓			200,000.00	199,500	500	9 ก.พ. 67	15 มี.ค. 67	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาง หลง - บ้านนางขึ้น หมู่ 4	✓			200,000.00	199,500	500	9 ก.พ. 67	15 มี.ค. 67	
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาย	✓			200,000.00	199,000	500	15 มี.ค. 67	29 เม.ย. 67	

	พัฒนากร ศรีสุภาพ - บ้าน นายโสภา ทับทิมใส หมู่ 9									
11	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรสายชัยมงคล - ฝายน้ำแดง หมู่ 8	✓			100,000.00	100,000	0	6 ธ.ค. 66	5 ม.ค. 67	
12	โครงการติดตั้งระบบผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้ง บนหลังคา โซลาร์ รูฟท็อป	✓			550,000.00	550,000	0	5 ต.ค.66	17 .พ.ย. 66	
13	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร สายบ้านนาง เสริม-หินลาย หมู่ 8	✓			100,000.00	100,000	0	7 ธ.ค. 66	5 ม.ค. 67	
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาย อุดม เต็มพันธ์ - บ้านนาย พิทักษ์ กลมขุนทด หมู่ที่ 1	✓			100,000.00	99,000	1000	24 พ.ค. 67	21 มี.ย.67	
15	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร สายไร่นาย ฉัตร คงจิตรัส-เขาน้อย หมู่ 2	✓			150,000.00	149,700	300	20 ธ.ค. 66	19 ม.ค. 67	
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายฝายน้ำพระทัย - โนนตูม หมู่ 3	✓			200,000.00	199,500	500	16 ม.ค. 67	1 มี.ค.67	

18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายแสนสนุก- อ่างเก็บน้ำโป่งกะบาน หมู่ 14	✓			100,000.00	99,500	500	22 ก.พ. 67	5 เม.ย. 67	
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาย จันลา สุวรรณท้าว - บ้านนาย เกรียงศักดิ์ หงษ์ขุนทด หมู่ 14	✓			100,000.00	99,500	500	22 ก.พ. 67	5 เม.ย. 67	
19	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายบ้านนายธี ระวัฒน์ หงษ์วิเศษ - บ้านนาย ปุ่น สงจันทร์ หมู่ 15			✓	200,000.00	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสภาพ พื้นที่ไม่ เอื้ออำนวย
20	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 10 สายหน้าวัด-บ้านนาย สิงห์	✓			200,000.00	199,800	200	7 ธ.ค. 66	19 ม.ค. 67	
21	โครงการพัฒนาระบบเสียง ประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน หมู่2			✓	50,000.00	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสภาพ พื้นที่ไม่ เอื้ออำนวย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	ยังไม่ได้ ดำเนินก าร		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเว ลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโรงหม่อน – โป่งขุนเพชร หมู่ 15	✓			240,000	240,000	0	16 ส.ค.67	13 ก.ย. 67	
2	โครงการยกร่องถนนปูนดินเพื่อการเกษตร สายสะพานหิน - ประดาไทร หมู่ที่ 2	✓			449,000	449,000	0	7 มี.ค. 67	5 เม.ย. 67	
3	โครงการก่อสร้างถนนยกร่องปูนดินเพื่อ การเกษตรสายโป่งขุนเพชร – ห้วยคลองนา ม.3	✓			498,000	498,000	0	29 มี.ค. 67	26 เม.ย.67	
4	โครงการก่อสร้างถนนยกร่องปูนดินเพื่อ การเกษตรสายบึงเวียง - แสนสนุก หมู่ที่ 4	✓			498,000	498,000	0	19 ส.ค. 67	12 ก.ย. 67	
5	โครงการก่อสร้างถนนยกร่องปูนดินเพื่อ การเกษตรสายสะพานยาว - ซับชีแรด หมู่ที่ 5	✓			449,000	449,000	0	14 มี.ค.67	11 เม.ย.67	
6	โครงการก่อสร้างยกร่องปูนดินเพื่อการเกษตร สายสะพานยาว - หนองปลิง หมู่ที่ 5	✓			449,000	449,000	0	3 เม.ย. 67	3 พ.ค. 67	

7	โครงการก่อสร้างถนนยกทรงพื้นดินเพื่อ การเกษตรสายลานมันสมชาย - ชัยมะกรูด หมู่ที่ 5	✓			449,000	449,000	0	12 มิ.ย.67	12 ก.ค. 67	
8	โครงการก่อสร้างถนนยกทรงพื้นดินเพื่อ การเกษตรสาย ชย.3011 - ไร่นายสำฤทธิ์ หมู่ ที่ 12	✓			149,000	149,000	0	15 ส.ค. 67	13 ก.ย. 67	
9	โครงการก่อสร้างถนนยกทรงพื้นดินเพื่อ การเกษตรสายดงจำปา - ชัยมงคล หมู่ที่ 6	✓			449,000	449,000	0	30 พ.ค. 67	28 พ.ค.67	
10	โครงการก่อสร้างถนนยกทรงพื้นดินเพื่อ การเกษตรสายไร่นายเหิม - ไร่นางดวงดาว ม.7	✓			449,000	449,000	0	28 มิ.ย.67	26 ก.ค. 67	
11	โครงการก่อสร้างถนนยกทรงพื้นดินเพื่อ การเกษตรสายลานมัน ก.รุ่งโรจน์ - ชัย กระทิง หมู่ที่ 7	✓			449,000	449,000	0	26 มิ.ย.67	25 ก.ค. 67	
12	โครงการก่อสร้างถนนยกทรงพื้นดินเพื่อ การเกษตรสายไร่นายสนม - เชื่อมถนนทุ่ง บัวสวรรค์ หมู่ที่ 8	✓			449,000	449,000	0	12 มิ.ย.67	11 ก.ค. 67	
13	โครงการก่อสร้างถนนยกทรงพื้นดินเพื่อ การเกษตรสายหนองไม้แก่น - บ้านสามหลัง	✓			498,000	498,000	0	30 เม.ย. 67	29 พ.ค.67	
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านแสนสนุก - โป่งขุนเพชร หมู่ที่ 14	✓			490,000	490,000	0	30 เม.ย. 67	29 พ.ค.67	
15	โครงการขุดลอกลำห้วยขาม ช่วงบ้านโป่งขุน เพชร หมู่ที่ 3	✓			478,000	478,000	0	27 มี.ค.67	26 เม.ย.67	

16	โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 6	✓			487,000	487,000	0	29 มี.ค.67	26เม.ย. 67	
17	โครงการขุดลอกลำห้วยเฉลิียงเบิกตอนล่าง ช่วงบ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 13	✓			478,000	478,000	0	20 มี.ค.67	19 เม.ย.67	
18	โครงการขุดลอกลำห้วยกระบอก ช่วงบ้านโคกชาติ หมู่ที่ 9	✓			474,000	474,000	0	2 พ.ค.67	31 พ.ค.67	
19	โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ บ้านครองลูก หมู่ที่ 11	✓			487,000	487,000	0	9 พ.ค.67	7 มิ.ย. 67	
20	โครงการขุดลอกลำห้วยเฉลิียงเบิกตอนบน ช่วงบ้านสะพานยาวหมู่ที่ 5	✓			466,000	466,000	0	20 มี.ค.67	19 เม.ย.67	
21	โครงการเสริมคันอ่างเก็บน้ำซับมงคล หมู่ที่ 8	✓			138,000	138,000	0	12 มิ.ย.67	11 ก.ค. 67	
22	โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 10	✓			200,000	200,000	0	30 พ.ค. 67	29 มิ.ย. 67	
23	โครงการยกร่องพูนดินถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7	✓			350,000	350,000	0	9 ส.ค.67	6 ก.ย. 67	
24	โครงการยกร่องพูนดินถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโป่งขุนเพชร(โนนตูม) – ผนังหิน หมู่ที่ 3	✓			200,000	200,000	0	30 เม.ย. 67	29 พ.ค.67	
25	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านซอย 2 บ้านโป่งนก หมู่ที่ 1	✓			363,000	363,000	0	7 พ.ค.67	6 มิ.ย. 67	

26	โครงการขุดลอกลำห้วยคลองนา ช่วงบ้านโป่ง นก หมู่ที่ 1	✓			478,000	478,000	0	20 มี.ค. 67	19 เม.ย.67	
27	โครงการขุดลอกลำห้วยโป่งกระบาน ช่วงบ้าน คลองผักหวาน หมู่ที่ 14	✓			478,000	478,000	0	9 เม.ย.67	8 พ.ค. 67	
28	โครงการขุดลอกลำฝายน้ำพระทัยช่วงบ้าน โป่งขุนเพชรหมู่3	✓			473,000	473,000	0	27 มี.ค.67	26 เม.ย.67	
29	โครงการขุดลอกลำห้วยคลองนา(โนนตูม) ช่วงบ้านโป่งขุนเพชร หมู่ที่ 3	✓			236,000	236,000	0	17 พ.ค. 67	17 มิ.ย. 67	
30	โครงการขุดลอกสระสาธารณะ บ้านโป่งนก หมู่ที่ 1	✓			142,000	142,000	0	14 มิ.ย.67	12 ก.ค. 67	
31	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหินลาย – ไร่นายจเด็จ หมู่ที่ 8	✓			498,000	498,000	0	15 มี.ค.67	11 เม.ย.67	
32	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยขาม บ้าน โป่งนก หมู่ที่ 1	✓			150,000	150,000	0	14 มิ.ย.67	12 ก.ค. 67	
33	โครงการขุดลอกลำห้วยขาม (ห้วยโป่งขุน เพชรน้อย) หมู่ที่ 1	✓			484,085	484,085	0	24 พ.ค. 67	21 มิ.ย. 67	
34	โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำซับงูเหลือม หมู่ที่ 11	✓			477,895	477,895	0	30 พ.ค. 67	29 มิ.ย. 67	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 6	✓			20,000.00	20,000	0	18 ก.ย.67	18 ก.ย.67	
2	โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี บ้านโคกชาติ หมู่ที่ 9	✓			20,000.00	20,000	0	18 ก.ย.67	18 ก.ย.67	
3	โครงการส่งเสริมการศึกษานอก ระบบและตามอัธยาศัย			✓	10,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินก าร (งบประ มาณไม่ เพียงพอ)
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน รายหัว)	✓			440,640.00	343,332	97,308	27 พ.ย.66	15 ม.ค.67	

5	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง			✓	90,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินก าร (งบประ มาณไม่ เพียงพอ)
6	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชนตำบลโป่งนก (โตไป ไม่โกง)			✓	20,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินก าร (งบประ มาณไม่ เพียงพอ)
7	โครงการรณรงค์และควบคุมโรค ไข้เลือดออก			✓	10,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินก าร เนื่องจา ก ซ้ำซ้อน กับ โครงกา รที่ขอรับ งบประม มาณ จากสปส ช.

8	โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก			✓	10,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินก าร เนื่องจา กใช้ งบประมาณ จากสปส ช.
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)	✓			2,419,400.00	781,208	1,638,192	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	
10	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	✓			50,000.00	50,000	0	1 เม.ย.67	1 พ.ค.67	
11	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ			✓	15,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินก าร เนื่องจา กใช้ งบประมาณ จากสปส ช.

12	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ในชุมชน			✓	10,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินก าร เนื่องจา ก เข้าซ้อน กับ โครงการ ที่ขอรับ งบประมาณ จากสปส ช.
13	โครงการอบรมและส่งเสริมกลุ่ม อาชีพต่างๆในตำบล			✓	30,000.00	-	-	-	-	สำรวจ กลุ่มเป้า หมาย แล้วมีไม่ เพียงพอ ต่อการ ดำเนิน โครงการ
14	โครงการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ ผู้ด้อยโอกาส	✓			30,000.00	18,000	12,000	1ต.ค.66	30 ก.ย.67	
15	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล โป่งนก	✓			200,000.00	200,000	0	29 ก.ค.67	29 ก.ค.67	

16	โครงการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ			✓	10,000.00	-	-	-	-	ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่งบประมาณนั้นๆ
17	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ	✓			42,900.00	42,900	0	21 มิ.ย. 67	25 มิ.ย. 67	
18	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ			✓	0.00	-	-	-	-	สำรวจกลุ่มเป้าหมายแล้วมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
19	โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน			✓	0.00	-	-	-	-	ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุน

										นจาก บ้านพัก เด็กมา ดำเนิน โครงการ
20	โครงการปันยิ้มสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ ตามวิถีชุมชน	✓			87,100.00	87,100	0	11 เม.ย. 67	11 เม.ย. 67	
21	โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี บ้านไทรงาม หมู่ที่ 7	✓			20,000.00	20,000	0	18 ก.ย.67	18 ก.ย.67	
22	โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 10	✓			20,000.00	20,000	0	18 ก.ย.67	18 ก.ย.67	
23	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาเทคนิค การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจในพื้นที่ ตำบลโป่งนก	✓			10,000.00	7050	2950	9 พ.ค.67	9 พ.ค.67	
24	โครงการอบรมการทำก้อนเกลื้อแร่ สำหรับปศุสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต แก่เกษตรกร	✓			10,000.00	10,000	0	9 ก.พ.67	9 ก.พ.67	

25	โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 8	✓			20,000.00	20,000	0	18 ก.ย.67	18 ก.ย.67	
26	โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี บ้านโป่งนก หมู่ที่ 1	✓			20,000.00	20,000	0	18 ก.ย.67	18 ก.ย.67	
27	โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 2	✓			20,000.00	20,000	0	18 ก.ย.67	18 ก.ย.67	
28	โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี บ้านสะพานยาว หมู่ที่ 5	✓			20,000.00	20,000	0	18 ก.ย.67	18 ก.ย.67	
29	โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี บ้านโป่งขุนเพชร หมู่ที่ 3	✓			20,000.00	20,000	0	18 ก.ย.67	18 ก.ย.67	
30	โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ	✓			20,000.00	20,000	0	18 ก.ย.67	18 ก.ย.67	

	พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี บ้านใหม่สุขประเสริฐ หมู่ ที่ 12									
31	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรตำบลโป่งนก	✓			10,000.00	20,000	0	18 ก.ย.67	18 ก.ย.67	
32	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.)	✓			2,116,800.00	1,308,060	808,740	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	
33	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	0.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินก าร (งบประ มาณไม่ เพียงพอ)
34	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	0.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินก าร (งบประ มาณไม่ เพียงพอ)
35	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล เด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก			✓	20,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินก าร (งบประ

										มาฉไม่ เพียงพอ)
36	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้าน การเกษตร			✓	20,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินก าร เนื่องจา ก สถานที่ ไม่ เอื้ออำนวย
37	โครงการอบรมเตรียมความพร้อม ของประชากรเพื่อวัยสูงอายุ	✓			10,000.00	9,500	500	25 ธ.ค.66	25 ธ.ค.66	
38	สมทบชมรมผู้สูงอายุตำบลโป่งนก	✓			150,000.00	150,000	0	30 ก.ค.67	30 ก.ค.67	
39	โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี บ้านบึงเวียน หมู่ที่ 4	✓			20,000.00	20,000	0	18 ก.ย.67	18 ก.ย.67	
40	โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี บ้านคลองรวก หมู่ที่ 11	✓			20,000.00	20,000	0	18 ก.ย.67	18 ก.ย.67	
41	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	✓			220,000.00	211000	9000	26 ธ.ค.67	26 ธ.ค.67	

42	โครงการอบรมให้ความรู้การทำ วัคซีนให้สัตว์ใหญ่	✓			5,450.00	5,450	0	10 ม.ค.67	15 ก.พ.67	
43	โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 13	✓			20,000.00	20,000	0	18 ก.ย.67	18 ก.ย.67	
44	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชนของพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านคลองผักหวานหมู่ที่ 14	✓			20,000.00	20,000	0	18 ก.ย.67	18 ก.ย.67	
45	โครงการโรงเรียนพ่อแม่			✓	20,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินก าร (ห้วง เวลาเกิน กำหนด)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์งานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น	✓			30,000.00	21580	8420	23 พ.ค. 67	23 พ.ค.67	
2	โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น			✓	5,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนิน การ เนื่องจาก ใช้ งบประม าณ จากสปส ช.
3	โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ตำบลโป่งนก			✓	100,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนิน การ เนื่องจ าก งบประ มาณ ไม่ เพียงพอ
4	โครงการส่งเสริมการจัดงานท่องเที่ยว ดอกกระเจียว	✓			30,000.00	30,000	0	20 มิ.ย.67	9 ก.ค.67	

5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓			20,000.00	20,000	0	19 ก.พ. 67	8 มี.ค.67	
6	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กเกมส์			✓	0.00	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ)
7	โครงการค่ายพุทธบุตร			✓	10,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ)

8	โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ(Chaiyaphum Geopark)			✓	3,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (ไม่มีคำสั่งจากจังหวัด)
9	โครงการวันเด็กแห่งชาติ			✓	20,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ)
10	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.			✓	20,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (เพราะ

										ะ ง บ ป ร ะ มา ณ ไม่
11	โครงการวัน อปพร.			✓	10,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดํา เน ิ น การ (เพ ร า ะ ง บ ป ร ะ มา ณ ไม่
12	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลโป่งนก			✓	10,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดํา เน ิ น การ (เพ ร า ะ ง บ ป ร ะ มา ณ ไม่
13	โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	✓			10,000.00	9,950	50	16 ธ.ค.66	16 ธ.ค.66	

14	โครงการป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนจากสาธารณภัย			✓	20,000.00	-	-	-	-	ไม่มี ประก าศ จาก จังหวัด
15	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล	✓			40,000.00	23,950	16,050	26 ธ.ค.66	20 เม.ย. 67	
16	โครงการต้านภัยหนาว			✓	10,000.00	-	-	-	-	ไม่มี ประก าศ จาก จังหวัด
17	โครงการต้านภัยแล้ง			✓	10,000.00	-	-	-	-	ไม่มี ประก าศ จาก จังหวัด

18	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในตำบลโป่งนก			✓	10,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (เพราะงบประมาณไม่
19	โครงการป้องกันปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	✓			10,000.00	9,600	400	22 ม.ค.67	22 ม.ค.67	
20	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	✓			120,000.00	12,0000	0	3 เม.ย.67	5 เม.ย.67	
21	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา			✓	0.00	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ)

22	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	✓			50,000.00	49,920	80	2 พ.ย.66	3 พ.ย.66	
23	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)			✓	30,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ
24	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓			30,000.00	30,000	0	12 มี.ค.67	12 มี.ค.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองและการบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	✓			50,000.00	50,000	0	20 พ.ย.66	22 พ.ย.66	
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเทพสถิต	✓			30,000.00	30,000	0	1ต.ค.66	30 ก.ย.67	
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานบริการประชาชนของ อบต. โป่งนก			✓	50,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนิน การ (เพราะ จะ งบปร มาณ ไม่ เพียงพอ

4	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ			✓	20,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ (เพราะ งบประมาณ ไม่ เพียงพอ)
5	โครงการหน่วยประชาสัมพันธ์และรับ ชำระภาษีเคลื่อนที่	✓			10,000.00	10,000	0	1 มี.ค.67	20 มี.ค.67	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ การเลือกตั้ง			✓	10,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
7	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น			✓	20,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ (เพราะ งบประมาณ ไม่ เพียงพอ)

8	โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น			✓	20,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ (เพราะ งบประมาณ ไม่ เพียงพอ
9	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ ต่อต้านการทุจริต			✓	10,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ (เพราะ งบประมาณ ไม่ เพียงพอ

10	โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต			✓	10,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ (เพราะ ะ งบประมาณ ไม่ เพียงพอ
11	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญและงาน รัฐพิธี			✓	30,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ (เพราะ ะ งบประมาณ ไม่ เพียงพอ

12	โครงการตามนโยบายของรัฐ			✓	30,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ (เพราะ ะ งบประมาณ ไม่ เพียงพอ
13	โครงการประเมินประสิทธิภาพองค์กร			✓	10,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ (เพราะ ะ งบประมาณ ไม่ เพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการรกรน้ำ รักป่า รักษา แผ่นดิน			✓	0.00	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสภาพ ภูมิอากาศและ พื้นที่ไม่เอื้ออำนวย ต่อการดำเนิน โครงการ
2	โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราช เสาวนีย์			✓	30,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสภาพ ภูมิอากาศและ พื้นที่ไม่เอื้ออำนวย ต่อการดำเนิน โครงการ
3	โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้น ทางร่วมสร้างชุมชนปลอดขยะ			✓	20,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ ดำเนินการร่วม กิจกรรมกับ หมู่บ้าน
4	โครงการอบรมอนุรักษ์พันธุกรรม พืชประจำถิ่น	✓			30,000.00	30,000	0	4 มิ.ย.67	18 ก.ย.67	

5	โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมี ความสุข			✓	0.00	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสภาพ ภูมิอากาศและ พื้นที่ไม่ เอื้ออำนวยต่อ การดำเนิน โครงการ
6	โครงการส่งเสริมธนาคารขยะ ชุมชน			✓	10,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ ดำเนินการร่วม กิจกรรมกับ หมู่บ้าน
7	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก(อถล.รักษ์โลก)			✓	10,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (เพราะ งบประมาณไม่ เพียงพอ
8	โครงการ Big Clenning Day			✓	5,000.00	-	-	-	-	ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ ดำเนินการร่วม กิจกรรมกับ หมู่บ้าน